

## اوزان زمان بندی پروژه ساختمانی نمونه

Activity ID	Task Name	Weight
	<b>پروژه ساختمانی نمونه</b>	<b>100.00</b>
A1000	آغاز پروژه	0.00
	<b>تجهیز کارگاه</b>	<b>3.43</b>
A1010	تجهیز کارگاه اولیه	2.00
A1020	تجهیز کارگاه در طول پروژه	1.43
	<b>خاکبرداری</b>	<b>0.69</b>
A1030	گودبرداری با ماشین	0.46
A1040	خاکبرداری دستی و رگلاژ کف	0.23
	<b>فونداسیون</b>	<b>7.98</b>
A1050	اجرای بتن مگر	0.36
A1060	آرماتور فونداسیون	3.71
A1070	قالب بندی فونداسیون	0.41
A1080	بتن ریزی فونداسیون	3.50
	<b>اسکلت</b>	<b>26.17</b>
A1090	اجرای شابلون و گروت ریزی	0.20
A1100	اجرای بیس پلیت ستونها	0.57
A1110	ساخت ستون	5.10
A1120	ساخت تیر	8.10
A1130	ساخت بادبند و پله	5.09
A1140	نصب ستون	1.42
A1150	نصب تیرهای حمال	1.22
A1160	نصب بادبند	1.13
A1170	نصب تیر پله	1.07
A1180	اتصالات، جوشکاری و ضد زنگ	2.27
	<b>سقف سازی</b>	<b>11.07</b>
A1190	ساخت تیرچه های فلزی	4.23
A1200	اجرای سقف همکف	1.72
A1210	اجرای سقف اول	2.17
A1220	اجرای سقف دوم	1.98
A1230	اجرای کنسولها و پله	0.97
	<b>سفت کاری</b>	<b>7.02</b>
A1240	خاکریزی پی و پشت دیوارها	0.40
A1250	اجرای دیوار چینی	5.65
A1260	ساخت و نصب نعل درگاه ها	0.82
A1270	چهارچوب، فریم پنجره ها	0.15
	<b>تاسیسات فاز اول</b>	<b>6.68</b>
A1280	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	0.83
A1290	اجرای لوله کشی سرد و گرم	1.24
A1300	اجرای کانالهای هوا	3.05
A1310	اجرای لوله های برق	0.98
A1320	نصب ساپورت های تاسیساتی	0.58
	<b>کف سازی</b>	<b>3.45</b>
A1330	اجرای پوکه سرویس ها	0.02
A1340	اجرای پوکه طبقات	0.58
A1350	شیب بندی و پوکه ریزی بام	0.43
A1360	عایقکاری سرویس ها	0.02
A1370	عایق کاری بام	2.40
	<b>سقف کاذب</b>	<b>1.38</b>
A1380	زیر سازی سقف کاذب	1.23

## اوزان زمان بندی پروژه ساختمانی نمونه

A1390	نصب صفحات رابیتس	0.15
	<b>نازک کاری</b>	<b>11.63</b>
A1400	گچ و خاک دیوارها	1.00
A1410	سیمانکاری آستر	0.37
A1420	سفیدکاری	0.93
A1430	رویه تخته ماله ای	0.43
A1440	سنگ کف	2.62
A1450	سنگ قرنیز دیوارها	1.90
A1460	موزاییک	0.73
A1470	نصب سنگ پله	0.95
A1480	در و پنجره و نرده ها	2.27
A1490	درب و کمد چوبی	0.43
	<b>نماسازی</b>	<b>4.62</b>
A1500	اجرای ازاره سنگی نما	0.33
A1510	اجرای سنگ نما	4.02
A1520	نصب شیشه ها	0.27
	<b>کاشی و سرامیک</b>	<b>0.53</b>
A1530	کاشی کاری سرویسها	0.48
A1540	نصب توالت های شرقی	0.02
A1550	نصب سرامیک سرویسها	0.03
	<b>تاسیسات فاز دوم</b>	<b>11.78</b>
A1560	ساخت و نصب دریچه ها	0.29
A1570	نصب دستگاه چیلر	4.81
A1580	سیم کشی و کابل کشی	1.10
A1590	نصب کلید و پریز و سایر اقلام برقی	0.33
A1600	نصب چراغها	1.68
A1610	ساخت و نصب تابلوهای برق	1.28
A1620	نصب سرویس های بهداشتی و شیرآلات	0.18
A1630	نصب آسانسور	2.11
	<b>موتورخانه</b>	<b>1.52</b>
A1640	اجرای لوله کشی موتورخانه	0.47
A1650	نصب دیگها و مشعل پمپها	0.97
A1660	تست و راه اندازی و عایق کاری موتورخانه	0.08
	<b>نقاشی</b>	<b>1.67</b>
A1670	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی	1.37
A1680	اجرای کامل نقاشی سطوح فلزی	0.18
A1690	اجرای کامل نقاشی سطوح چوبی	0.12
	<b>تمیز کاری و تحویل و برجیدن کارگاه</b>	<b>0.38</b>
A1700	تمیز کاری و تحویل و برجیدن کارگاه	0.38
A1710	پایان پروژه	0.00